

Status i prosjektet pr. 01.09.23

Siste salve i berget ble sprengt den 19. juli, og et par dager senere var de siste bergmassene kjørt til Franzefoss på Steinskogen. Avsluttende fase av bergarbeidene gikk bedre og raskere enn forventet, og ble dermed ferdigstilt en god måned før planlagt. All tungtrafikk om natten er dermed historie.

Prosjektet går nå inn i en ny fase. Grunnarbeider er godt i gang, og de første betongarbeidene er unnagjort. Betongarbeidene vil pågå til langt ut i 2024 før de tekniske entreprenørene inntar fjellhallene.

Betongtransporten til anlegget vil i hovedsak skje på dagtid mellom kl. 07.00 – kl. 19.00. Selv om det må påregnes også andre transporter til/fra anlegget i dette tidsrommet, vil den totale trafikkintensiteten være betydelig mindre enn da steintransporten pågikk.

Støvproblematikk har vært noe utfordrende gjennom sommeren, spesielt i nedre del av anleggsområdet ved utkjøring til Vestmarkveien. Tiltak med vanningsanlegg har imidlertid medført en betydelig bedring.

Turstiene i nærheten av anleggsområdet, som er mye benyttet, vil i liten grad bli påvirket av anleggsvirksomheten. Turgåere anbefales å følge merking der turvei krysser anleggsvei.



Grunn- og betongarbeider er godt i gang i en av fjellhallene.